

"Building Work" માં એક્સ્ટ્રા કામ

કાચમનું નામ - ખોદાણ કોલમનું ખોદાણ

કોલમ	એગ્રીમેન્ટ મુજબ ઊંડાઈ	વધારે ft	માપ	Total QFT
C1	5 ફૂટ	1	7*7	49.00
C2	5 ફૂટ	1	7*7	49.00
C3	5 ફૂટ	1	7*7	49.00
C4	5 ફૂટ	1	7*7	49.00
C5	5 ફૂટ	1	7*7	49.00
C6	5 ફૂટ	1	35	49.00
C7	5 ફૂટ	1	40	49.00
C8	5 ફૂટ	0	0	0.00
C9	5 ફૂટ	0	0	0.00
C10	5 ફૂટ	1	7*7	49.00
C11	5 ફૂટ	1.5	7*7	73.50
C12	5 ફૂટ	1	7*7	49.00
C13	5 ફૂટ	1	7*7	49.00
C14	5 ફૂટ	1.5	7*7	73.50
EC	0 ફૂટ	5.5	8.5*9.5	444.13

કુલ ધનફૂટ **1081.13**

Protection Wall નું ખોદાણ(જે કરવાની નહોતી નવા આર્કિટેક ઇનજીનેયર કરાવેલ છે

સાઉથ & બેક સાઈડ ઓફ બિલ્ડિંગ ૨ ફૂટ*૨ ફૂટ * ૬૦ ફૂટ=QFT **240**

કુલ ધનફૂટ **1321.13**

ભાવ 9

કુલ રકમ **11890.17**

"Building Work" માં એકસ્ટ્રા કામ

કાચમનું નામ - કોલમનું પેડસ્ટલ

કોલમ	એગ્રીમેન્ટ મુજબ ઊંડાઈ	વધારે rft	Size	ભાવ-RFT	Total
C1	5 ફૂટ	1	9"*18"	1200	1200.00
C2	5 ફૂટ	1	9"*18"	1200	1200.00
C3	5 ફૂટ	1	9"*18"	1200	1200.00
C4	5 ફૂટ	1	21"*12"	1500	1500.00
C5	5 ફૂટ	1	21"*12"	1500	1500.00
C6	5 ફૂટ	1	35	1500	1500.00
C7	5 ફૂટ	1	40	1500	1500.00
C8	5 ફૂટ	0	9"*18"	0	0.00
C9	5 ફૂટ	0	9"*18"	0	0.00
C10	5 ફૂટ	1	21"*12"	1500	1500.00
C11	5 ફૂટ	1.5	9"*18"	1200	1800.00
C12	5 ફૂટ	1	9"*18"	1200	1200.00
C13	5 ફૂટ	1	9"*18"	1200	1200.00
C14	5 ફૂટ	1.5	9"*18"	1200	1800.00
EC	0 ફૂટ	8.5	9"*18"	1200	10200.00

2

27300.00

કાચમનું નામ - Protection Wall નું PCC

(જે કરવાની નહોતી નવા આર્કિટેક ઇનજીનેયર કરાવેલ છે)

Extra coloum PCC	7.5*7	52.50
સાઉથ & બેક સાઈડ ઓફ બિલ્ડિંગ	1.5*60	90.00
ચો. ફૂટ કુલ		142.50
ભાવ		100
કુલ રકમ		14250

3

ફૂટિંગ

Extra Coloum Footing RCC

6.8*6.10*1.5=	ધનફૂટ	62.22
ભાવ		400
		24888

4

"Building Work" માં એકસ્ટ્રા કામ

કામનું નામ - ચણતર

Protection Wall નું ચણતર (જે કરવાની નહોતી નવા આર્કિટેક ઇનજીનેયર કરાવેલ છે

સાઉથ & બેક સાઈડ ઓફ બિલ્ડિંગ	1.5*60	90.00
પ્લિન્થ બીમ 1&2 ની નીચેનું ચણતર	27*1.33*2	71.82
પ્લિન્થ બીમ 3&4 ની નીચેનું ચણતર	21*1.33	27.93
કુલ ચો. ફૂટ		189.75
ભાવ		140.00
કુલ રકમ		26565.00

40

5

કામનું નામ - પ્લિન્થ લેવલ ચણતર

પ્લિન્થ લેવલ ઉપર 4 ઈંટનું ચણતર કરી વધારાનું કોપીન એકસ્ટ્રા કરાવેલ છે

રનિંગ ફૂટ	200.00
ભાવ	200.00
કુલ રકમ	40000.00

6

પ્લિન્થ લેવલ સુધીનું કુલ એકસ્ટ્રા કામ બિલ	144893.17
---	-----------

6

"Building Work" માં એકસ્ટ્રા કામ

કામનું નામ - RCC

કોલમનું RCC

નવા આર્કિટેક એનજીનીયરે બીજા માળની અગાશી ઉપરપોણા ચાર ફૂટ કોલમ બહાર કઢાવેલ છે, જે સ્લેબ લેવલ સુધી જ કરવાના હતા

કોલમ	એગ્રીમેન્ટ મુજબ ઊંચાઈ	વધારે ર. ફૂટ	માપ	ભાવ	રકમ
C1	0 ફૂટ	3.9	1.5*0.75	1200.00	4680
C2	0 ફૂટ	3.9	1.5*0.75	1200.00	4680
C3	0 ફૂટ	3.9	1.5*0.75	1200.00	4680
C4	0 ફૂટ	3.9	1.75*1	1500.00	5850
C5	0 ફૂટ	3.9	1.75*1	1500.00	5850
C6	0 ફૂટ	3.9	35	1500.00	5850
C7	0 ફૂટ	3.9	40	1500.00	5850
C8	0 ફૂટ	3.9	1.5*0.75	1200.00	4680
C9	0 ફૂટ	3.9	1.5*0.75	1200.00	4680
C10	0 ફૂટ	3.9	1.75*1	1500.00	5850
C11	0 ફૂટ	3.9	1.5*0.75	1200.00	4680
C12	0 ફૂટ	3.9	1.5*0.75	1200.00	4680
C13	0 ફૂટ	3.9	1.5*0.75	1200.00	4680
C14	0 ફૂટ	3.9	1.5*0.75	1200.00	4680
EC	0 ફૂટ	36	1.5*0.75	1200.00	43200

7

Total Rs

114570.00

એકસ્ટ્રા કોલમ પ્લિન્થ લેવલ થી છેક અગાશી સુધી માપ ગણેલ છે

"Building Work" માં એકસ્ટ્રા કામ

કામનું નામ - બોક્સનું ચણતર

કાનાબાર સાહેબ બાજુ સાઇડ એલિવેશન બોક્સનું ચણતર

1 બોક્સ માં ચાર બાજુ હોય ,એક બાજુ રેગ્યુલર માં ગણેલ છે અને ત્રણ બાજુનું ચણતર એકસ્ટ્રામાં લીધેલ છે

બોક્સ માપ	લંબાઈ	પહોળાઈ	લંબાઈ	કુલ લંબાઈ	ઊંચાઈ	બોક્સ સંખ્યા	કુલ ચો. ફૂટ
	2	2.5	2	6.5	14	6	546

એગ્રીમેન્ટ મુજબ 3 ફૂટ જ પેરાપીટ કરવાની હતી તેના બદલે આર્કિટેક દ્વારા 3.9 ફૂટ ની પેરાપીટ કરાવેલ છે,9 ઇંચ વધારે કરાવેલ છે.

40

કુલ એકસ્ટ્રા - 126 ફૂટ * 0.75 ફૂટ 94.50

કુલ એકસ્ટ્રા ચણતર ચો. ફૂટ 640.5

ભાવ 140.00

8

કુલ રકમ 89670.00

"Building Work" માં એકસ્ટ્રા કામ

કામનું નામ - પ્લાસ્ટર

કાનાબાર સાહેબ બાજુ સાઇડ એલિવેશન બોક્સનું પ્લાસ્ટર

1 બોક્સ માં ચાર બાજુ હોય ,બે બાજુ રેગ્યુલર માં ગણેલ છે અને બે

બોક્સ માપ	લંબાઈ	પહોળાઈ		કુલ લંબાઈ	ઊંચાઈ	બોક્સ સંખ્યા	કુલ ચો. ફૂટ
	2	2	=	4	14	6	336

એગ્રીમેન્ટ મુજબ 3 ફૂટ જ પેરાપીટ કરવાની હતી તેના બદલે આર્કિટેક દ્વારા 3.9 ફૂટ ની પેરાપીટ કરાવેલ છે,9 ઇંચ વધારે કરાવેલ છે.

કુલ એકસ્ટ્રા - 126 ફૂટ * 1.5 ફૂટ 189

કુલ એકસ્ટ્રા પ્લાસ્ટર ચો. ફૂટ 525

ભાવ 80.00

9

કુલ રકમ 42000.00

"Building Work" માં એકસ્ટ્રા કામ

કામનું નામ - PCC Flooring

ફ્લોરિંગમાં એગ્રીમેન્ટ મુજબ PCC કરવાનું હતું આર્કિટેકના કહેવાથી આરસીસી ગ્રેડ સ્લેબ કરેલ છે

કુલ ફ્લોરિંગ માપ 1267 ચો. ફૂટ 1181.50

ગ્રેડ સ્લેબ(RCC)ના ભાવ રૂપિયા 200

PCC ના ભાવ રૂપિયા 100

ભાવ તફાવત 100.00

કુલ રકમ 118150.00

10

40

"Building Work" માં એકસ્ટ્રા કામ

કામનું નામ - chicken Metch (Electric Pipe Net)

11

400 ફૂટનો રોલ * ભાવ રૂપિયા 10 પ્રતિ રનિંગ ફૂટ 4000.00

કામનું નામ - Flooring

ફ્લોરિંગમાં એગ્રીમેન્ટ મુજબ 4*2 લાદી 65 રૂપિયા ભાવ સુધીની લગાવવાની હતી, પ્રમુખ અને આર્કિટેકના કહેવાથી 4*6 ની લાદી માયન કરી Altratec NSA VT+ થી લગાવેલ છે,

4*6 ની લાદી ખરીદી કુલ નંગ 104 ,ફૂટ 2496

ભાવ તફાવત પ્રતિ ફૂટ	13
મજૂરી તફાવત પ્રતિ ફૂટ	40
NSA NT+ તફાવત પ્રતિ ફૂટ	40
ફેવિકવિક/ગ્રાઉડ તફાવત પ્રતિ ફૂટ	3
કુલ તફાવત પ્રતિ ફૂટ	96
લગાવેલ લાદી	2448
તફાવત કુલ રકમ	235008

12

"Building Work" માં એકસ્ટ્રા કામ

કામનું નામ - બાથરૂમ દીવાલ લાદી

બાથરૂમમાં એગ્રીમેન્ટ મુજબ 12*18 લાદી 22 રૂપિયા ભાવ સુધીની લગાવવાની હતી, પ્રમુખ અને આર્કિટેકના કહેવાથી 24*48 ની vitrify લાદી રૂપિયા 45 ના ભાવની અને Altratec NSA VT+ થી લગાવેલ છે,

PATEL PLY AMRELI - BHAVINBHAI -9974533255

2 *4 ની લાદી ખરીદી કુલ નંગ 81 , ચો ફૂટ 648

ભાવ તફાવત પ્રતિ ફૂટ	20
મજૂરી તફાવત પ્રતિ ફૂટ	15
NSA NT+ તફાવત પ્રતિ ફૂટ	20
ફેવિકવિક/ગ્રાઉડ તફાવત પ્રતિ ફૂટ	2
કુલ તફાવત પ્રતિ ફૂટ	57
લગાવેલ લાદી	648
કુલ તફાવત રકમ	36936

13

કામનું નામ - રસોડામાં દીવાલ લાદી

રસોડા માં એગ્રીમેન્ટ મુજબ દીવાલની vitrify 43 રૂપિયા ભાવ સુધીની લગાવવાની હતી, પ્રમુખ અને આર્કિટેકના કહેવાથી 24*48 ની vitrify full body લાદી રૂપિયા 68 ના ભાવની લગાવેલ છે

PATEL PLY AMRELI - BHAVINBHAI -9974533255

કુલ ચોરસ ફૂટ	304
ભાવ તફાવત	25
તફાવત કુલ રકમ	7600

14

"Building Work" માં એકસ્ટ્રા કામ

કામનું નામ - એલ્યુમિનિયમ બારી

પ્રથમ પ્લાન મુજબ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને ફર્સ્ટ ફ્લોરમાં બારી સરખી design ની હતી, આર્કિટેક દ્વારા નવો પ્લાન આપવામાં આવ્યો તેથી

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર બારી માપ 96 ચોરસ ફૂટ થાય છે જ્યારે ઉપરના ફર્સ્ટ ફ્લોરબારી માપ 195 ચોરસ ફૂટ થાય છે,

કુલ તફાવત ચોરસ ફૂટ 99

ભાવ પ્રતિ ફૂટ 750

15

તફાવત કુલ રકમ

74250

કામનું નામ - ટીવી યુનિટ માં MDF ઉપર સાઇડ 35

ફર્સ્ટ ફ્લોરમાં ટીવી યુનિટ માં mdf ઉપર સાઇડ કટિંગ લગાવ્યું જેના માટે PU કેમિકલની ખરીદી કરી, જે 1 કિલો થી નાની બોટલ આવતી નથી

PU બોટલ ભાવ 1000

કડિયા મજૂરી 650

ફેવિકવિક/ગ્રાઉન્ડ 50

16

તફાવત કુલ રકમ

1700

PATEL PLY AMRELI - BHAVINBHAI -9974533255

Nareshbhai Kadiya - 9427230385

"Building Work" માં એકસ્ટ્રા કામ

કામનું નામ - પથ્થર ફેમ (એલ્યુમિનિયમ બારી)

પ્રથમ પ્લાન મુજબ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને ફર્સ્ટ ફ્લોરમાં બારી સરખી design ની હતી, આર્કિટેક દ્વારા નવો પ્લાન આપવામાં આવ્યો તેથી

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર બારી પરિમિત માપ 80 રનિંગ ફૂટ થાય છે જ્યારે ઉપરના ફર્સ્ટ ફ્લોરમાં બારી પરિમિતિ માપ 157 રનિંગ ફૂટ થાય છે,

પથ્થર તફાવત રનિંગ ફૂટ	77
પથ્થર ભાવ રનિંગ ફૂટ પ્રતિ ફૂટ	130
કટિંગ મજૂરી પ્રતિ ફૂટ	30
ધાર પોલિશ મજૂરી પ્રતિ ફૂટ	35
પથ્થર લગાવવાની મજૂરી પ્રતિ ફૂટ	40
Altratec NSA NT ROYAL પ્રતિ ફૂટ	45
તફાવત રકમ પ્રતિ ફૂટ	280
તફાવત કુલ રકમ	21560

17

PATEL PLY AMRELI - BHAVINBHAI -9974533255

Umeshbhai Kadiya - 9428798670

"Building Work" માં એકસ્ટ્રા કામ

કામનું નામ - Telephone/CCTV/Internet એડવાન્સ પાઈપિંગ અને વાયરિંગ

Poly cabre Pipe running feet	250
Rate RF	65
	16250

Advance wiring માટે RR કેબલ 1.5 mm બંડલ	7
1 બંડલ ભાવ	2300
	16100

18

કુલ એડવાન્સ વાયરિંગ ખર્ચ 32350

ઇલેક્ટ્રિશિયન ભરતભાઈ -9825922075

"Building Work" માં એક્સ્ટ્રા કામ

કામનું નામ - ટોયલેટ ફીટીંગ


એગ્રીમેન્ટ મુજબ ટોયલેટમાં ફક્ત પાઇપ ફીટીંગ જ હતું, તમામ એસેસરીનો સમાવેશ કોન્ટ્રાક્ટર એગ્રીમેન્ટમાં ના હોય, નીચે ની વિગતે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા ખર્ચ બિલ આપેલ છે.

	નંગ	ભાવ	કુલ રકમ
Wallung Tube (passaro)	1	3500	3500
Wallung Tube (passaro)	1	5200	5200
Aris Matropoll flush valve	2	4230	8460
Drain Valve 1II" - DRP-M Seprate	2	2950	5900
Aris Single liver high flow Dievator Body	2	4680	9360
SHOWER 6/6	2	800	1600
Astral 1" Union	1	55	55
Aris - Exp.Part Single Concealed Cock (STM)	2	1100	2200
Aris - Single Concealed(body) Stopcock	2	2376	4752
Aris Single liver high flow Dievator Upper Part (Star Motivate)	2	2100	4200
Aris - Wall Spout (Star Motivate)	2	1100	2200
Hallong Bolt SS	2	270	540
MTL-ABS-Helfoset (Bullet)	2	620	1240
Brass Angle Cock With Hook	2	560	1120
Flanch SS	12	25	300
Shower Arm Square	2	430	860
Galva Nipple	2	27	54
Taflon Tape Heavy	12	25	300
Brass Angle Cock	2	430	860
Brass BIB Cock	1	540	540
HEX Nipple	2	25	50
EXTENSION Nipple 1Inch SS	10	50	500
EXTENSION Nipple 1.5 Inch SS	5	80	400
EXTENSION Nipple 2 1Inch SS	3	110	330
Waste Pipe Heavy	2	90	180
Waste coupling SS 5inch	2	325	650
Brass Sink cock	1	950	950
Brass Ball valve 15MM Heavy	1	430	430
Galva Nipple 0.5/2	1	20	20
			56751

બિલ્ડિંગ કામમાં એકસ્ટ્રા કામ (એગ્રીમેન્ટમાં ના હોય તેવું)

1	કોલમનું ખોદાણ	11890.17
2	કોલમનું પેડસ્ટ્રલ	27300.00
3	Protection Wall નું PCC	14250.00
4	ફૂટિંગ	24888.00
5	ચણતર	26565.00
6	પ્લેન્થ લેવલ ચણતર	40000.00
7	કોલમનું RCC	114570.00
8	બોક્સનું ચણતર	89670.00
9	પ્લાસ્ટર	42000.00
10	PCC Flooring	118150.00
11	chiken Metch	4000.00
12	Flooring	235008.00
13	બાથરૂમ દીવાલ લાદી	36936.00
14	રસોડામાં દીવાલ લાદી	7600.00
15	એલ્યુમિનિયમ બારી	74250.00
16	ટીવી યુનિટ માં MDF ઉપર સાઇડ કટિંગ	1700.00
17	પથ્થર ફેમ (એલ્યુમિનિયમ બારી)	21560.00
18	Telephone/CCTV/Internet એડવાન્સ પાઇપિંગ અને વાયરિંગ	32350.00
19	ટોયલેટ ફીટિંગ	56751.00
20	એકસ્ટ્રા લોખંડ	0.00
		979438.17


VANRAJKUMAR K. PATEL
NEHA CONSULTANCY
 F/F, GANESH COMPLEX, AMRELI
 LIC. No. 1010ERH020828100
 PANEL No. GJAMR/0032/2026


 પ્રમુખ
 અમરેલી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષકોની
 શરાફી સહકારી મંડળી લી. અમરેલી