

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ
કાયમનું નામ - કમ્પાઉન્ડ વોલ ખોદાણ

વિગત	લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંડાઈ	કુલ
પાછળ દીવાલ	19	2.5	2	95.00
કાનાબાર સાહેબ બાજુ દીવાલ	64	1	1	64.00
આગળ બાજુ દીવાલ	33	1	1	33.00
સાઉથ બાજુ દીવાલ	9	2.5	2	45.00
ઘનફૂટ				237.00
ભાવ રૂ				9.00
કુલ રકમ				2133.00

1

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ
કાયમનું નામ - RCC BEAM

વિગત	લંબાઈ	ઉંચાઈ	પહોળાઈ	કુલ
પાછળ દીવાલ	19	1.25	1	23.75
કાનાબાર સાહેબ બાજુ દીવાલ	64	1	1	64.00
આગળ બાજુ દીવાલ	33	1	1	33.00
સાઉથ બાજુ દીવાલ	9	2	1	18.00
રનિંગ ફૂટ				138.75
ભાવ રૂ				400.00
કુલ રકમ				55500.00

BEAM SIZE 0.75 IS COUNTED AS 1 FOOT

2

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ

કાયમનું નામ - RCC COLOUM OF COMPOUND WALL

વિગત	કોલમ સંખ્યા	લંબાઈ	પહોળાઈ	ઠોચાઈ	કુલ
પાછળ દીવાલ	2	1	1	9	18.00
કાનાબાર સાહેબ બાજુ દીવાલ	4	1	1	9	36.00
આગળ બાજુ દીવાલ	5	1	1	6	30.00
સાઉથ બાજુ દીવાલ					0.00
રનિંગ ફૂટ					84.00
ભાવ					400.00
કુલ રકમ					33600.00

3

SIZE 0.75 IS COUNTED AS 1 FOOT

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ

કાયમનું નામ - PCC OF COMPOUND WALL

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ		કુલ
પાછળ દીવાલ	PCC	19.5	1.5		29.25
કાનાબાર સાહેબ બાજુ દીવાલ	PCC	64	1		64.00
આગળ બાજુ દીવાલ	PCC	33.5	1		33.50
સાઉથ બાજુ દીવાલ	PCC	9	1.5		13.50
ચોરસ ફૂટ					140.25
ભાવ રૂ					100.00
કુલ રકમ					14025.00

4

BEAM SIZE 0.75 IS COUNTED AS 1 FOOT

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ
કાયમનું નામ - કમ્પાઉન્ડ વોલ ચણતર

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ
પાછળ દીવાલ		19	1	10.5	199.50
કાનાબાર સાહેબ બાજુ દીવાલ-1		48.5	1	9	436.50
કાનાબાર સાહેબ બાજુ દીવાલ-2		8.25	1	6.5	53.63
આગળ બાજુ દીવાલ		19	1	6.5	123.50
સાઉથ બાજુ દીવાલ		9	1	6.5	58.50
ધનફૂટ					871.63
SIZE 0.75 IS COUNTED AS 1 FOOT					ભાવ રૂ 140.00
કુલ રકમ					122027.50

5

કાયમનું નામ - કમ્પાઉન્ડ વોલ પ્લાસ્ટર

વિગત	દીવાલ સંખ્યા	લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ
પાછળ દીવાલ	2	19		9.5	361.00
કાનાબાર સાહેબ બાજુ દીવાલ-1	2	49		9.5	931.00
કાનાબાર સાહેબ બાજુ દીવાલ-2	1	9		7	63.00
આગળ બાજુ દીવાલ	2	19		7	266.00
સાઉથ બાજુ દીવાલ	2	9		7	126.00
ચોરસ ફૂટ					1747.00
ભાવ રૂ					50.00
કુલ રકમ					87350.00

6

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ
કાયમનું નામ - કમ્પાઉન્ડ દીવાલ ચણતર ઉપરનું કોપીન

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ		કુલ
પાછળ દીવાલ	કોપીન	19.5	1		19.50
કાનાબાર સાહેબ બાજુ દીવાલ	કોપીન	57	1		57.00
આગળ બાજુ દીવાલ	કોપીન	19	1		19.00
સાઉથ બાજુ દીવાલ	કોપીન	9	1		9.00
રનિંગ ફૂટ					104.50
ભાવ રૂ					200.00
કુલ રકમ					20900.00

7

SIZE 0.75 IS COUNTED AS 1 FOOT

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ

કાયમનું નામ - કોલમ અને બીમના ટાંચા COMPOUND WALL

વિગત	કોલમ સંખ્યા	લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ
પાછળ દીવાલ	2	1.5	1	9	27.00
કાનાબાર સાહેબ બાજુ દીવાલ	4	1.5	1	9	54.00
આગળ બાજુ દીવાલ	5	1.5	1	6	45.00
સાઉથ બાજુ દીવાલ	0	0	0	0	0.00
	બીમ				
આગળ બાજુ દીવાલ	1	33.5	1.25	1	41.88
ચોરસ ફૂટ					167.88
ભાવ રૂ					4.00
કુલ રકમ					671.50

8

SIZE 0.75 IS COUNTED AS 1 FOOT

"Depart " માં એકસ્ટ્રા કામ

કાચમનું નામ - સેફ્ટી ટેન્ક

સેફ્ટી ટેન્ક ખોદાણ

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ ઘનફૂટ
સેફ્ટી ટેન્ક	ખોદાણ	14	6.25	6.5	568.75
ભાવ રૂ					9.00
કુલ રકમ					5118.75

સેફ્ટી ટેન્ક તળિયાનું CC

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ		કુલ ચો. ફૂટ
સેફ્ટી ટેન્ક	CC	13	6.25		81.25
ભાવ રૂ					150.00
કુલ રકમ					12187.50

સેફ્ટી ટેન્ક ચણતર

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ ઘનફૂટ
સેફ્ટી ટેન્ક	ચણતર	44.5	1	6	267.00
ભાવ રૂ					140.00
કુલ રકમ					37380.00

કુલ 3 ટેન્ક (11.25+11.25+5+5+5+5)

સેફ્ટી ટેન્ક પ્લાસ્ટર

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ
સેફ્ટી દીવાલ	પ્લાસ્ટર	48		5	240.00
સેફ્ટી તળિયું	પ્લાસ્ટર	9	3		27.00
કુલ ચો. ફૂટ					267.00
ભાવ રૂ					80.00
કુલ રકમ					21360.00

((3+5+3+5)*3)

સેફ્ટી ટેન્ક RCC સ્લેબ

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ ચો. ફૂટ
સેફ્ટી ટેન્ક	સ્લેબ	11.5	7		80.50
ભાવ રૂ					200.00
કુલ રકમ					16100.00

સેફ્ટી ટેન્ક કુલ ખર્ચ

92146.25

"Depart " માં એકસ્ટ્રા કામ

કાચમનું નામ - વોટર ટેન્ક (પાણીનો ટાંકો)

વોટર ટેન્ક ખોદાણ

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ ઘનફૂટ
વોટર ટેન્ક	ખોદાણ	9.5	9.5	7	631.75
ભાવ રૂ					9.00
કુલ રકમ					5685.75

વોટર ટેન્ક તળિયાનું CC

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ ચો. ફૂટ
વોટર ટેન્ક	CC	9	9		81.00
ભાવ રૂ					150.00
કુલ રકમ					12150.00

વોટર ટેન્ક ચણતર

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ ઘનફૂટ
વોટર ટેન્ક	ચણતર	28	1	6.5	182.00
ભાવ રૂ					140.00
કુલ રકમ					25480.00

Wall Length -7+7+7+7=28

વોટર ટેન્ક પ્લાસ્ટર

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ
વોટર દીવાલ	પ્લાસ્ટર	28		6.5	182.00
વોટર તળિયું	પ્લાસ્ટર	6.25	6.25		39.06
કુલ ચો. ફૂટ					221.06
ભાવ રૂ					80.00
કુલ રકમ					17685.00

wall Length -7+7+7+7=28

વોટર ટેન્ક RCC સ્લેબ

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ ચો. ફૂટ
વોટર ટેન્ક	સ્લેબ	7.75	7.75		60.06
ભાવ રૂ					200.00
કુલ રકમ					12012.50

11.25+11.25+5.25+5.25=33

વોટર ટેન્ક ઢાંકણ

સેફ્ટી ટેન્ક ઢાંકણ નંગ -1 1300.00

વોટર ટેન્ક કુલ ખર્ચ 74313.25

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ

કાચમનું નામ - **Parking**

પાર્કિંગ પુરાણ (રેમ્પ,પાણી ટાંકા વગેરે)

પાર્કિંગ પુરાણ તમામ (રેમ્પ,પાણી ટાંકા સાઇડ,દીવાલ બહાર બાજુ વગેરે

ધન ફૂટ	800.00
ભાવ રૂ	15.00
કુલ રકમ	12000.00

પાર્કિંગ એરિયા PCC

વિગત	લંબાઈ	પહોળાઈ	Deduction	કુલ
આગળ બાજુ દીવાલ	32	14	49	399.00
કાનાબાર સાહેબ બાજુ દીવાલ	4.25	42		178.50
પાછળ દીવાલ	19	6.25		118.75
રોડ બાજુ દીવાલ બહાર	33.5	3		100.50
		કુલ ચો. ફૂટ		796.75
		ભાવ રૂ		100.00
		કુલ રકમ		79675.00

તળિયા ની લાદી ફૂલ બોડી 15 mm લગાવવાની વિગત સામાન ખરીદી અને મજૂરી

ટાઇલ્સ 16*16 ધરતી માર્બલ	51000	71 રૂપિયા ભાવ/પ્રતિ ફૂટ
વાસન માટેની રેતી	4000	1.25 ટ્રેક્ટર
વાસન માટેની સિમેન્ટ	5780	સિમેન્ટ થેલી 17*340 ભાવ
NSA CT કેમિકલ્સ	13500	બેગ 45*300 ભાવ
રિક્ષાભાડુ	2000	ટાઇલ્સ 2 વખત + સિમેન્ટ 2 વખત
રિક્ષાભાડુ	800	NAC 3 વખત
મજૂરી	27200	680 ચો. ફૂ * ભાવ રૂ- 40
Grout + SPACER + Vitra Solution	1200	
કુલ	105480	

પાર્કિંગ એરિયા સાઇડ કટિંગ

રનિંગ ફૂટ 200 * મજૂરી 30	6000
NSA CT સિમેન્ટ	2000
કુલ	8000

ARK AGENCY PROFIT 10000

11

TOTAL

215155.00

PATEL PLY AMRELI - BHAVINBHAI -9974533255

Nareshbhai Kadiya - 9427230385

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ

કાચમનું નામ - ELIVATION VITRIFY

ELIVATION ની લાદી લગાવવાની વિગત સામાન ખરીદી અને મજૂરી

ટાઇલ્સ 4*2 PATEL PLY	46000	55 રૂપિયા ભાવ/પ્રતિ ફૂટ/Full Glossy Enless
NSA-NAT+ કેમિકલ્સ	50960	બેગ 52*980 ભાવ
પાલખ ભાડું	2500	ટાઇલ્સ 2 વખત + સિમેન્ટ 2 વખત
રિક્ષાભાડુ	2000	પાલખ/સિમેન્ટ વગેરે કુલ 5 ફેરા*400
મજૂરી	45675	64 0 ચો. ફૂ * ભાવ રુ- 70
Grout + SPACER +Vitra	3800	
grouves	4900	409 ચો. ફૂ * ભાવ રુ- 12
ARK AGENCY PROFIT	15000	
કુલ	170835	

12

PATEL PLY AMRELI - BHAVINBHAI -9974533255

Nareshbhai Kadiya - 9427230385

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ

કાયમનું નામ - દીવાલ બહાર પગથિયાં અને રેમ્પ

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ
પગથિયાં	ચણતર	4	1	1	4.00
રેમ્પ	ચણતર	4	0.75	2	6.00
કુલ ધનફૂટ					10.00
ભાવ રૂ					140.00
કુલ રકમ					1400.00

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ
પગથિયાં	પ્લાસ્ટર	6	0.75	1	4.50
રેમ્પ	પ્લાસ્ટર	4	0.75	2	6.00
કુલ ચો. ફૂટ					10.50
ભાવ રૂ					50.00
કુલ રકમ					525.00

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ ધનફૂટ
રેમ્પ	પુરાણ	10	0.75	4	30.00
ભાવ રૂ					5.00
કુલ રકમ					150.00

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ ચો. ફૂટ
રેમ્પ	PCC	10	4	1	40.00
ભાવ રૂ					100.00
કુલ રકમ					4000.00

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	નંગ	કુલ ચો. ફૂટ
પગથિયાં	પથ્થર	4.5	1	4	18.00
ભાવ રૂ					140.00
કુલ રકમ					2520.00

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	નંગ	કુલ ચો. ફૂટ
Sanwitch પગથિયાં	મજૂરી	4.5	1	6	27.00
ભાવ રૂ					80.00
કુલ રકમ					2160.00

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ

કાયમનું નામ - દીવાલ બહાર પગથિયાં અને રેમ્પ

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	નંગ	રનિંગ ફૂટ કુલ
Sanwitch પગથિયાં	ધાર પોલિશ	6		2	12.00
ભાવ રૂ					40.00
કુલ રકમ					480.00

પગથિયાં	NSA VT +	GROUT+	FEVI+	ETC	
					1.00
ભાવ રૂ					350.00
કુલ રકમ					350.00

વિગત	પદ્ધ સંખ્યા	લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ રનિંગ ફૂટ
રેમ્પ મજૂરી	45	3			135.00
	4	3.75			15.00
				Total	150.00
3 foot *45 patta+3.75*4 patta મજૂરી ભાવ રૂ					50.00
કુલ રકમ					6750.00

વિગત	vitryfy નંગ	લંબાઈ	પહોળાઈ	ઊંચાઈ	કુલ ચો. ફૂટ
રેમ્પ vitryfy	2	6	4		48.00
				Total	48.00
vitryfy ભાવ રૂ					75.00
કુલ રકમ					3600.00

NSA CT સિમેન્ટ 3 Bag*300 900.00

Total 22835.00

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ
કાચમનું નામ - FEBRICATION(Gate)

Gate-1 & Gate2 + Cabin Stair

		Kg	Rate	Total
Gate-1 & Gate2		192	156	29952
Cabin Stair		12.8	156	1997
			Total	31949

	Details	Material	Labour	Total
Gate-1 & Gate2 + Cabin Stair	Primer	560	1000	1560
Gate-1 & Gate2 + Cabin Stair	Coulour	880	1500	2380
Gate-1 & Gate2	HPL Sheet	8960	1200	10160
Gate-1 & Gate2	Glue tap /Silicon	1200	0	1200
			Total	15300

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ

કાચમનું નામ - Table Top Of water motor

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	નંગ	કુલ
Top -1	Paththar	2.75	1.5	1	4.13
Top-2	Paththar	2	1.5	1	3.00
કુલ ચો. ફૂટ					7.13
ભાવ રૂ					150.00
કુલ રકમ					1068.75

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	નંગ	કુલ
Top -1	Labour	2.75	1.5	1	4.13
Top-2	Labour	2	1.5	1	3.00
કુલ ચો. ફૂટ					7.13
ભાવ રૂ					80.00
કુલ રકમ					570.00

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	નંગ	કુલ
Top -1	ધાર પોલિશ	2.75	1.5	1	4.25
Top-2	ધાર પોલિશ	2	1.5	1	3.50
કુલ રનિંગ ફૂટ					7.75
ભાવ રૂ					40.00
કુલ રકમ					310.00

વિગત		લંબાઈ	પહોળાઈ	નંગ	કુલ
Top -1	કટિંગ	2.75	1.5	2	8.50
Top-2	કટિંગ	2	1.5	2	7.00
કુલ રનિંગ ફૂટ					15.50
ભાવ રૂ					30.00
કુલ રકમ					465.00

"Depart " માં એક્સ્ટ્રા કામ

કાચમનું નામ	Plumbing Material for N.palika water connection & Bore,tank,Motor connection			
		Unit	Rete	Total
	UPVC PIPE 15MM (0.5 INCH) PLUS HEAVY	40	15.25	610
	UPVC ELBOW 90° 15 MM(0.5) SCH	11	10	110
	THREAD ELBOW 15MM	1	19.5	19.5
	UPVC COUPLER 15 MM SCH 80 F.K	7	6.5	45.5
	F.T.A 15 MM	2	6.5	13
	GALVA NIPPLE 0.5/2	4	17	68
	MSEAL 50GM	1	26	26
	SOLUTION TUBE	1	26	26
	GALVA NIPPLE 0.5/3	3	22	66
	THREAD ENDCAP 15MM	1	6.5	6.5
	UPVC PIPE 25MM (1 INCH) PLUS HEAVY	120	29.25	3510
	UPVC COUPLER 25 MM(1 INCH) 80 F.K	8	14.25	114
	UPVC ELBOW 45' 25 MM(1 INCH) 80 F.K	4	20.75	83
	UPVC END CAP(1 INCH) 25 MM F.K	6	13	78
	KHILLI CLAMP 25MM	8	9	72
	UPVC REDUCER BUSHING 25 X 15	2	13	26
	UPVC REDUCER COUPLER 25 X 15 1/0.5)	1	15.5	15.5
	UPVC TEE 15 MM(0.5 INCH) SCH 80	1	13	13
	UPVC ELBOW 45° 15 MM(0.5 INCH) SCH 80 F.K	4	10	40
	UPVC BRASS ELBOW 90°HEAVY 15 MM	2	75	150
	LONG BUCH	1	4	4
	KHILLI CLAMP 15MM	8	6.5	52
	UPVC SOLVENT 200 ML WELDON	1	220	220
	PVC ELBOW 110MM 4KG HEAVY	2	88	176
	SWR BEND 45' 4 INCH	2	82	164
	PVC COUPLER 110 MM(4 INCH) ISI 6KG	1	65	65
	SWR PIPE ISI TYPE A 110MM (4 INCH) FLOWKEM	5	60	300
	UPVC REDUCER TEE 40 X 15 MM(1.5/0.5)	1	75	75
	BRASS BALL VALVE 15MM HEAVY	3	340	1020
	GALVA NIPPLE 0.5/4	1	28.5	28.5
	SERVICE SADDLE THREDED 90 X 20 MM SUPREME BR	1	140	140
	Z PATTI 2MM	4	45	180
	RUBBER U CLAMP 25MM	8	30	240
	UPVC ELBOW 25 MM(1 INCH) SCH F.K	36	22.5	810
	GALVA ELBOW 1 INCH	1	71	71
	GALVA NIPPLE 1/2	1	19.5	19.5
	VENUS NON RETURN VALVE 1 INCH	1	940	940
	UPVC TEE 25 MM(1 INCH) SCH 80	5	30	150
	UPVC UNION 25 MM(1 INCH)	3	52	156
	BRASS BALL VALVE 25MM HEAVY	4	660	2640
	UPVC BRASS M.T.A 25 X 25 MM INCH)	11	240	2640
	FOOTVALVE 1 INCH	1	71	71
	UPVC REDUCER TEE 25 X 15 MM 80 F.K (1/0.5)	1	32.5	32.5
	UPVC LONG HANDLE BALL VALVE (UNION TYPE) 25 M	1	210	210
	LONG HANDLE BALL VALVE (UNION TYPE) 15 MM	1	78	78
	UPVC BRASS M.T.A 15 X 15 MM F.K	2	110	220
	UPVC M.T.A 25 MM(1 INCH) SCH F.K	1	13	13
	RUBBER U CLAMP 15MM	3	22	66
	KHILLA 2 INCH HEAVY	6	3.25	19.5
	TANI PANNA	2	26	52
	Z PATTI 2MM	1	285	285
	TEFLON TAPE HEAVY	6	26	156
	UPVC BRASS ELBOW 25 X 15 MM FLOWKEM (1/0.5)	1	110	110
	બે વખત નળ કનેશન લીધેલ છે,પહેલા વખત પાણી આવેલ નથી ખાડો ખોડવાની મજૂરી પ્રથમ વખત	1	6350	6350
	ખાડો ખોડવાની મજૂરી બીજી વખત	1	4500	4500
	Labour Plumber	1	7000	7000
16			Total	34346

બિલ્ડિંગ કામમાં ના હોય તેવું એક્સ્ટ્રા કામ

Depart Work(Out Of Building Area)

1	કમ્પાઉન્ડ વોલ ખોદાણ	2133.00
2	RCC BEAM	55500.00
3	RCC COLOUM OF COMPOUND WALL	33600.00
4	PCC OF COMPOUND WALL	14025.00
5	કમ્પાઉન્ડ વોલ ચણતર	122027.50
6	કમ્પાઉન્ડ વોલ પ્લાસ્ટર	87350.00
7	કમ્પાઉન્ડ દીવાલ ચણતર ઉપરનું કોપીન	20900.00
8	કોલમ અને બીમના ટાંચા COMPOUND WALL	671.50
9	સેફ્ટી ટેન્ક	92146.25
10	વોટર ટેન્ક (પાણીનો ટાંકો)	74313.25
11	Parking	215155.00
12	ELIVATION VITRIFY	170835
13	દીવાલ બહાર પગથિયાં અને રેમ્પ	22835.00
14	FEBRICATION(Gate)	47248.80
15	Table Top Of water motor	2413.75
16	નળ કનેક્શન,Plumbing,દાર મોટર ફીટીંગ	34346.00
17	Depart કામ અન્ય વિગત પાણી અને સફાઈ	8000.00
18	Other	0.00
		1003500.05


VANSH KUMAR PATEL
NEHA CONSULTANCY
F/F, GANESH COMPLEX, AMRELI
LIC. No. 1010ERH020828100
PANEL No. GJAMR/0032/2026


પ્રમુખ
અમરેલી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષકોની
શરાફી સહકારી મંડળી લી. અમરેલી